



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000 ул. "Московска" 33, телефонен номератор 9377xxx, факс 9810653, www.sofia.bg

Относно: Заявление за достъп до обществена информация с рег. № СОА23-ЕВ01-314/12.06.2023 г. по описа на Столична община

Във връзка с подадено Заявление за достъп до обществена информация с рег. № СОА23-ЕВ01-314/12.06.2023 г. по описа на Столична община, излагам на Вашето внимание следната информация:

Въпрос 1.

Етапът на изпълнение по изграждането на Източната тангента в София и изпълнените дейности към момента, по сключен договор към обществена поръчка, достъпна на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/62825>

Отговор:

Сключен е договор за инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за обект: „Изграждане на бул. „Източна тангента“ в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе“ (км 1+180 до км 2+664.47)“. Към момента за указания участък са изготвени работни проекти, които се съгласуват с експлоатационните дружества и необходимите инстанции. Изпълнение на СМР в участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“ може да започне след приключване на всички съгласувателни процедури, издаване на разрешение за строеж и при наличие на финансов ресурс.

За участъка от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе“ все още не са приключили процедурите по изкупуване и придобиване на имотите, които не са общинска собственост.

Въпрос 2.

Сумата на изплатените средства от възложител към изпълнител по договора към обществената поръчка, достъпна на следния адрес: <https://app.eop.bg/today/62825>

Отговор:

Платен е аванс в размер на 10% или 36 840,00 лв. с ДДС за изпълнение на дейностите по проектиране.

Въпрос 3.

Ако няма изпълнени дейности, моля да ми бъде предоставена информация на какво се дължи това, предвид вече сключен договор за 2021г., и какви са намеренията на община София за изпълнението на обекта.

Отговор:

Сключеният договор е за инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР). Към момента са изпълнени дейностите по проектиране и изготвените работни проекти са в процес на

съгласуване, сроковете на които не се считат за срок по изпълнение на договора. След приключване на всички съгласувателни процедури, издаване на разрешение за строеж и при наличие на финансов ресурс, Столична община ще реализира участъка от Пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“.

Участъкът от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе“ може да се реализира след приключване на процедурите по изкупуване и придобиване на имотите, които не са общинска собственост.

22.6.2023 г.

X инж. Кристиан Димитров

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ИРУМ"

Signed by: Christian Mihaylov Dimitrov

Съгласувал чрез АИССО:

Началник отдел „КС“ – инж. А. Тодоров

Изготвил чрез АИССО:

Гл. експерт, отдел „КС“ – инж. В. Балканска